

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - IDENTIFICAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL LEITE PINHO

MUNICÍPIO/UF: RECREIO/ MG

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL LEITE PINHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.098,12	0,50%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.0	DRENAGEM	R\$7.709,44	3,54%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.0	COMPACTAÇÃO	R\$3.884,70	1,78%	20,00%	20,00%	80,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$204.975,06	94,17%	5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	7,34%	7,34%	17,32%	24,66%	18,83%	43,50%	18,83%	62,33%	18,83%	81,17%	18,83%	100,00%
TOTAL EM REAIS:		R\$217.667,32		R\$ 15.978,53	R\$ 15.978,53	R\$ 37.708,74	R\$ 53.687,27	R\$ 40.995,01	R\$ 94.682,28	R\$ 40.995,01	R\$ 135.677,30	R\$ 40.995,01	R\$ 176.672,31	R\$ 40.995,01	R\$ 217.667,32

RECREIO/ MG

27/04/2023

ELVES NAVES DE OLIVEIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A36373-1

JOSÉ MARIA ANDRÉ DE BARROS
Prefeito Municipal