



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080.388-49-2021	Nº SICONV 921829/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA JOAQUIM ANTÔNIO M	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETOS SEXTAVADOS, SARJETAS, ME
--	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	Pavimentação em Ruas do Município	485.424,69	% Período:	11,82%	21,55%	32,44%	18,84%	15,35%							
1.1.	Serviços Preliminares	1.508,21	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local	8.947,50	% Período:	11,11%	22,22%	31,11%	20,00%	15,56%							
1.3.	Serviços de Drenagem Profunda	176.812,70	% Período:		12,51%	87,49%									
1.4.	Serviços de Drenagem Superficial	36.866,81	% Período:				100,00%								
1.5.	Serviços de Calçamento em Piso Intertravado	116.173,66	% Período:				45,44%	54,56%							
1.6.	MEIO-FIO	47.772,18	% Período:	41,28%	58,72%										
1.7.	Execução de Calçadas	87.633,50	% Período:	40,13%	59,87%										
1.8.	Serviço de Sinalização Viária e acessibilidade	9.710,13	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 485.424,69				%:	11,82%	21,55%	32,44%	18,84%	15,35%						
				Repasso:	56.875,44	103.694,32	156.079,24	90.627,16	73.827,84						
				Contrapartida:	510,79	931,25	1.401,72	813,90	663,03						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	57.386,23	104.625,57	157.480,96	91.441,06	74.490,87						
				%:	11,82%	33,38%	65,82%	84,65%	100,00%						
				Repasso:	56.875,44	160.569,76	316.649,00	407.276,16	481.104,00						
				Contrapartida:	510,79	1.442,04	2.843,76	3.657,66	4.320,69						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	57.386,23	162.011,80	319.492,76	410.933,82	485.424,69						

RECREIO/MG

Local

quinta-feira, 1 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 289581

ART: MG20232082871